

各防治分区水土流失防治措施工程量汇总表							
防治分区	措施类型	措施名称	单位	工程量	结构形式	布设位置	实施时段
塔基工程防治区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.06	剥离厚度 0.30m	可剥离区域	2026.07
	工程措施	土地整治	hm ²	0.21	场地平整、表土回覆	绿化区	2026.09
	植物措施	综合绿化	hm ²	0.21	乔灌木绿化	绿化带	2026.09
	临时措施	防尘网苫盖	m ²	2100	六针防尘网	裸露地表	2026.07
电缆工程防治区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.03	剥离厚度 0.30m	可剥离区域	2026.07
	工程措施	土地整治	hm ²	0.10	场地平整、表土回覆	绿化区	2026.09
	临时措施	防尘网苫盖	m ²	1000	六针防尘网	裸露地表	2026.07





